



LIXIL 施工完了確認チェックリスト

※施工完了確認のチェックが終わりましたら、お施主様に確認印を頂き、お施主様にお渡しく
ださい。

現場名	チェック担当者	チェック日
		年 月 日
お施主様確認欄	施工担当者	施工日
御名前	印	年 月 日

施工区分	重要度	チェック項目	チェック
水切りの取付け		水切り（下枠）は水平（反りは3mm以内）に取り付けられていますか。	はい・いいえ
	※	水切り（下枠）の取付けねじの締め付けトルクは24kgf・cm以上で固定されていることを確認しましたか。	はい・いいえ
外枠の取付け		外枠（縦枠）は垂直（傾き:5mm以内）に取り付けられていますか。	はい・いいえ
	※	外枠（縦枠）の取付けねじの締め付けトルクは24kgf・cm以上で固定されていることを確認しましたか。	はい・いいえ
シーリング処理		シーリング忘れ、切れはないですか。 (シーリングポケット、ねじの下穴)	はい・いいえ
本体の取付け		本体が本体固定金具に確実に引っかかり、ねじ止め忘れはないですか。	はい・いいえ
		スラットの保護材・パットの取り忘れはないですか。	はい・いいえ
ガイドレールの取付け		縦枠に確実にはめ込まれ、ねじの締め忘れはないですか。	はい・いいえ
ボックスの取付け		ボックス引っ掛け部が天板の溝に確実に入っていますか。	はい・いいえ
		樹脂カバーは確実に差し込まれて浮きがなく取付けましたか。(D、H型)	はい・いいえ
		ボックスはすべてねじ止めされて閉め忘れはないですか。	はい・いいえ
外観、取付状況の確認		開閉時に異音、引っ掛かりは有りませんか。	はい・いいえ
		スラット全閉時に施錠できますか。またゆすった時に外れないですか。	はい・いいえ
		スラットの片下がり、横ずれは有りませんか。	はい・いいえ
		キズ、ヘコミ、色調に異常はないですか。	はい・いいえ

※この表示は重要検査項目を示しています。

落下、脱落事故につながりますので、必ず検査を実施してください。

お施主様にケガ（重傷）を負わせる可能性があります。